

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Zirc Város Önkormányzatnál 1997. február 12-én az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés megállapításairól.

Tárgy: A Vízügyi Alap támogatásával megvalósuló (folyamatban lévő) szennyvíztisztítási, Zirc várost érintő beruházás

Jelen vannak: Az ellenőrzött önkormányzat részéről:

Dr. Varga Tibor polgármester

Ottó Péterné pénzügyi osztályvezető

Az Állami Számvevőszék Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége részéről:

Komlósiné Bogár Éva számvevő

A jelenlevők az alábbiakat rögzítik:

Zirc Város Önkormányzata a település teljes csatornázottságának kiépítését tervezte meg és 1991. évtől több ütemben történő megvalósításával 1996. évben fejeződött be. A városban összesen 35.856 fm csatorna került megépítésre. A tervezett rákötések kapcsán a szennyvíztisztító telep szükséges kapacitása 1.112 m³/nap. Ezt az igényt a meglévő 1.050 m³/nap kapacitású telep már nem tudja biztosítani, mivel az esőzés, hóolvadás is nagymértékben terheli a telepet. Ugyanakkor a tisztított szennyvízzel szemben támasztott követelmény is szigorításra került, a korábbi VI. kategóriával szemben a KDT Vízügyi Igazgatósága az I. vízminőségvédelmi kategóriára módosította a határértéket. A távlati előrejelzések alapján a városban 2.200 m³/nap kapacitására kell növelni a szennyvíztisztító telepet. A telep rekonstrukciójának kiviteli terveit a MÉLYÉPTERV Komplex Mérnöki Kft. 930109 tervszámon, a technológiai tervet az AQUINNO Kft. 93-05. szám alatt 1993. évben készítette el. Az önkormányzat 1993. évben a kiviteli tervek

elkészítéséért 300 eFt-ot fizetett ki. A vízjogi létesítési engedélyt a KDT Vízügyi Igazgatóság a 20.343 szám alatt 1994. március 9-én adta meg, a határozat érvényességi határideje 1996. március 10-e volt.

Az önkormányzat a beruházás indítását pénzügyi forrás hiányában 1994. évben nem tudta megkezdeni, mivel ekkor még a csatornahálózat építése volt folyamatban.

A szennyvíztisztító telep bővítésének és átalakításának tervezett összköltségét a meglévő szennyvíztisztító telepet üzemeltető Víz- és Csatornamű Vállalat 80.000 eFt-ban becsülte meg. Az önkormányzat ennek alapján nyújtotta be 1995. február 23-án 1996. és 1997. évekre igénybejelentését összesen 32.000 eFt céltámogatásra.

A Vízügyi Alapból adható támogatásra 1996. április 5-én pályázott az önkormányzat, 1996. és 1997. évekre 8-8 millió Ft-ot igényelt. A Környezetvédelmi Alapból pedig 24 millió Ft összegre nyújtottak be támogatási kérelmet.

Az önkormányzat mindhárom pályázata kedvező elbírálásban részesült. Az önkormányzat részére az Országgyűlés az igényelt céltámogatást jóváhagyta, a KKA-ból összesen 8.000 eFt-ot kapott.

A Vízügyi Alapból az igényelt 16 millió Ft-tal szemben (1996. és 1997. évekre 4-4 millió Ft) a **vissza nem térítendő** jóváhagyott támogatási keret, mely a tervezett összköltségnek a 10 %-a. A vízjogi létesítési engedélyt a KDT VÍZIG 1996. március 8-án módosította, az érvényesség határidejét 1998. március 31-ig hosszabbította meg.

A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal - Székesfehérvár - az önkormányzat a támogatás felhasználási szerződését 1996. augusztus 21-én kötötte meg.

Az önkormányzat a szennyvíztisztító telep bővítésére és átalakítására az ajánlati felhívás közzétételét a Közbeszerzési Értesítőben 1996. szeptember 19-én rendelte meg.

A meghirdetett nyílt eljárású versenytárgyalásra hét pályázó nyújtotta be ajánlatát. A beérkezett pályázatokat a BESZT Kft. értékelte. Valamennyi pályázó árajánlata jelentősen (a legalacsonyabb 101.461 eFt, a legmagasabb 147.500 eFt volt) meghaladta az eredetileg tervezett 80 millió Ft-os költséghatárt. Az önkormányzat képviselőtestülete a 105/1996. (XII. 12.) sz. határozatában a benyújtott ajánlatok közül a - jelenleg is az üzemeltetést végző - Bakonykarszt Rt. Veszprém ajánlatát fogadta el.

A generálkivitelezői szerződést az ajánlati árban 97.900 millió Ft + ÁFA, összesen 122.400 millió Ft összegben 1996. december 17-én kötötték meg. A szerződésben a beruházás befejezési határidejét 1997. szeptember 30-ban határozták meg.

A beruházás várható összköltsége (a tervezés, lebonyolítás és a kivitelezés) 123.825 eFt, mely 54,8 %-kal haladja meg az eredetileg tervezettet.


Az önkormányzat részére 1996. évben a terület előkészítését számlázta ki 4.937 eFt összegben a Bakonykarszt Rt. A számla kifizetéséhez az önkormányzat a céltámogatási keretre nyújtotta be az igényt. A beruházáshoz jóváhagyott Vízügyi Alapból 1996. évben felhasználás nem volt, ezért az önkormányzat 52-6/1996. sz. levelében kérte az 1996. évre jóváhagyott 4 millió Ft támogatás átütemezését 1997. évre.

Jelenlevők a fentieket - mint a valóságnak mindenben megfelelőt - közösen és egyetértésben rögzítették.


Melléklet: adatlap

K. m. f.


Dr. Varga Tibor
polgármester


Ottó Péterné
penzügyi osztályvezető




Komlósiné Bogár Éva
számvevő

ADATLAP

A Vízügyi Alap támogatásával megvalósított beruházás adatai:

A beruházás megnevezése: Zirc város szennyvíztisztító telep bővítése és átalakítása.

Az érintett település(ek) megnevezése: Zirc

Az érintett állandó lakosság: 7.700 fő

		<u>Időpont</u>
VIZIG-gel való szerződéskötés:		1996.07.30.
Kivitelezés megkezdése:		1996.12.17.
Kivitelezés befejezése:		1997.09.30.
Próbaüzem megkezdése:		---
Üzembehelyezés:		---
	Tervezett	Tényleges
Beruházási összköltség (e Ft-ban):	80.000	123.825
ebből - építés		
- gép		
- vissza nem igényelhető ÁFA	16.000	24.765
- egyéb (nevesítve)		

Beruházási összköltségből (e Ft-ban)

	Tervezett	Ténylegesen várható
- tervezés költsége	1.200	300
- lebonyolítás költsége	-	1.125
- próbaüzem költsége		
Fajlagos költség (Ft/m ³) nővekmény	1050 1100	112.560
Beruházás forrásai		
Önkormányzat saját forrása	8.000	75.025
hitel		
területi támogatás		
Vízügyi Alap	16.000	8.000
- vissza nem térítendő	16.000	8.000
- kamatmentes visszatérítendő		
- kedvezményes kamatozású, visszatérítendő		
Környezetvédelmi Alap	24.000	8.000
Céltámogatás	32.000	32.000
Címzett támogatás		
Céltámogatási Kiegészítő Keret		
Egyéb (nevesítve)		
Összesen	80.000	123.825

Beruházás kapacitása	Mechanikai <u>Biológiai</u> Kémiai
- Tervezett kapacitás	2.200 m ³ /nap
- Kiépített kapacitás	jelenleg meglévő 1.050 m ³ /nap névleges kapacitás

	Tervezett	Ténylegesen várható
- Tényleges terhelés	1.112 m ³ /nap	---

Tisztítás hatásfoka (%) Az elfolyó tisztított szennyvíz vízminősége kielégíti a I. vízminőségvédelmi kategóriát.

Szennyvízcsatorna hálózat hossza (fm)	35.003 fm	35.856 fm
ebből - állandó népesség által lakott	33.179	34.032
- területet érintő (fm)	1.824	1.824

Szennyvízhálózati átemelő (db, m ³ /nap)	1 db 2640	
település(ek) lakásszáma	2.600	2.600
ebből - közcsonnahálózatba bekapcsolt lakások száma	1.592	1.152

Beruházás tervezett életkora 30 év

A ténylegesen alkalmazott szennyvíztisztítási technológia és a pályázat szerinti technológia eltérése, ennek okai hatása.

