




Javasolt védekezési megoldások

Homokzsákos védekezés

A pontvonalal jelölt nyomvonalon 2 sor homokzsák beépítése, kb. 0,50 m magasságban összesen max. 50,0 fm hosszban. a kapubejárókhöz szükséges. A kapukon 1-1 m hosszban túl kell nyújtani a zsáksort a kerítés beton lábazata mellett.

Anyagszükséglet:

- kb. 300 db PP szövött zsák
- kb. 30,0 m3 homok, illetve termőföld
- kb. 200 m2 fólia

Az ideiglenes anyagdepónia (homok, vagy föld és a PP zsákok) helye célszerűen a temető parkolójában. A depóból a megöltött zsákokat talicskával célszerű a kapubejárókhöz szállítani.

Az anyagszállítási forgalom iránya

